



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سمنان

شماره :
تاریخ :
پیوست :کنترل عملیات اجرایی نقشه برداری - مرحله دوم
(پس از عملیات خاکی، تا قبل از بتن ریزی فونداسیون)

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی

عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک

کاربری نوع سازه گروه ساختمانی: الف ○ ب ○ ج ○ د ○ تعداد سقف

نام: مالک/نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	شرح	انجام شد	انجام نشد
۱	محدوده گودبرداری و خاکریزی بعد از پی کنی		
۲	کنترل رقوم ارتفاعی پی زیر بتن مگر بعد از عملیات خاکی و تسطیح		
۳	کنترل جانمایی آکس ستون ها و کد ارتفاعی روی مگر (پس از اجرای بتن مگر)		
۴	کنترل جانمایی قالب فونداسیون		
۵	کنترل جانمایی آکس ستون ها		
۶	کنترل رقوم ارتفاعی روی فونداسیون		

تذکر:

- اجرای کلیه مراحل به عهده مالک/مجری می باشد و مهندس ناظر صرفاً وظیفه نظارت و کنترل را دارد .
- مالک/مجری مکلف است از وسایل و تجهیزات استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است .
- جهت شروع عملیات در هر مرحله هماهنگی با مهندس ناظر الزامی است، و در غیر این صورت تبعات ناشی از آن متوجه مهندس ناظر نمی باشد .
- در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات، توضیح داده شود .

توضیحات:

ادامه عملیات بلامانع می باشد : بلی خیر

مهر و امضای مهندس ناظر

فروردین ۱۴۰۰

ثبت شهرداری

شماره

تاریخ