



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

شماره: ۵۸۹۹۶۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

دارد

پوست:



بسمه تعالی

اعضای محترم شورای فنی استان

باسلام و احترام؛

با عنایت به دعوتنامه شماره ۵۶۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ صورتجلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ جهت بررسی مشکلات پروژه تکمیل تاسیسات و شبکه فاضلاب شهر سمنان تشکیل گردید، به شرح زیر برای استحضار ارسال می گردد.

جلسه بررسی مشکلات فاضلاب شهر سمنان با عنایت به مکاتبات فرماندار محترم شهرستان و شرکت آب و فاضلاب استان مبنی بر تامین اعتبار پروژه با توجه به حذف ردیف اعتباری آن در پیوست قانون بودجه سال جاری در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ باحضور مدعوین محترم در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. در ابتدای جلسه مدیرمحترم نظام فنی و اجرایی سازمان با تشریح سیاست گذاری دولت در راستای تامین مالی پروژه های نیمه تمام عمرانی، بر استفاده از مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد. سپس نمایندگان محترم شرکت آب و فاضلاب استان توضیحاتی راجع به سابقه پروژه بشرح زیر ارائه نمودند.

این پروژه با هدف تصفیه فاضلاب جهت ۲۱۰ هزار نفر شهر سمنان برای افق ۱۴۲۵ در سه مدول ۷۰ هزار نفری با فرآیند لاگون هوادهی طراحی شده است. سال پیش بینی شده برای خاتمه ۱۳۹۴ و موافقتنامه طرح بسته شده است. این تصفیه خانه در قالب قرارداد بیع متقابل به شرکت فنجان تجارت قشم و سپس به شهرداری واگذار شده بود که متأسفانه بعد از گذشت چندین سال، اقدام مناسب جهت تکمیل صورت نگرفت که قرارداد فسخ و تصفیه خانه از شهرداری تحویل گرفته شد. در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ قراردادی به جهت فروش پساب به منظور تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سمنان با شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان منعقد گردیده است که مقرر است در قبال واریز پیش پرداخت، فرآیند ارتقاء تصفیه خانه به فرآیند O₂A با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر توسط آبفا صورت گیرد.

با توجه به انعقاد قرارداد فروش پساب با شهرک صنعتی به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا مدول اول تصفیه خانه در حال اجراست.

مشکلات پروژه:

با توجه به محل خروج پساب فاضلاب سمنان (جنوب سمنان و کویر) استفاده از این پساب، برای عمده سرمایه گذاران مقرون به صرفه نمی باشد. اجرای خط انتقال و پکیج تصفیه خانه جهت حمل و نقل پساب هزینه بر بوده و بیشتر متقاضیان این پساب، کارخانجات با صنایع آب پر می باشند که در حال حاضر کارخانه کربنات سدیم سرخه می باشد.



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

شماره: ۵۸۹۹۶۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

دارد

پوست:

مبلغ پیش پرداخت شرکت شهرک‌های صنعتی کامل پرداخت نشده است. خط انتقال نیز تکمیل نگردیده لذا در حال حاضر پساب (حدود ۱۲۰ لیتر در ثانیه) جمع آوری نمی‌گردد.

مشکل دیگر علی‌رغم اجرای شبکه فاضلاب ۲۷۰ کیلومتری در شهر، بسیاری از مالکین این منازل به شبکه فاضلاب شهری اتصال نداشته و خروجی پساب خانگی در چاه‌های موجود قدیمی وارد می‌شود. بیشتر در واحدهای مسکونی نوساز این انشعابات به شبکه متصل می‌باشند.

کارخانه کربنات سدیم سرخه زیر نظر شرکت شهرک‌های صنعتی نبوده ولی نیاز به پساب فاضلاب شهرهای سمنان - سرخه - درجین مهدیشهر و حتی شهمیرزاد دارد. علی‌رغم انعقاد قرارداد فروش پساب مهدیشهر به این کارخانه، عملیات اجرایی آن بدلیل مخالفت‌ها و عدم صدور مجوز حفاری توسط شهرداری مهدیشهر و مردم منطقه جهت جلوگیری از انتقال پساب شهری به محدوده دیگر، متوقف باقیمانده است.

معضلات دفع پساب در مناطق بافت فرسوده شهری وجود دارد (منطقه ۱) و باعث شده متقاضی برای احداث شبکه در این مناطق پیگیری از فرمانداری و شرکت آبفا بنماید که نیاز به حدود ۵ میلیارد تومان برای اجرای این شبکه تنها در چند خیابان مشکل دار دارند. برای تکمیل کل شبکه، مجموعاً حدود ۴۰۰ کیلومتر باید شبکه داشته باشیم که در حال حاضر ۱۳۰ کیلومتر دیگر برای قسمت‌های بافت فرسوده و مسکن ملی مورد نیاز است.

در پایان جلسه پس از اعلام نظر اعضای محترم حاضر در جلسه موارد زیر مصوب گردید.

ردیف	شرح مصوبه	مسئول / دستگاه اقدام کننده
۱	به منظور کمک به ایجاد شبکه فاضلاب در کوتاه مدت در مناطق مشکل دار بافت فرسوده شهر سمنان مقرر شد هماهنگی لازم جهت استفاده از منابع دیگر اعتباری جهت اجرای این شبکه محدود صورت گیرد و نتیجه به معاونت بودجه سازمان ارائه گردد. ضمناً از منابع اعتباری طرح‌های ملی بازآفرینی پیگیری لازم از سوی شرکت آبفا صورت گیرد.	شرکت آب و فاضلاب استان
۲	در راستای مدیریت پساب فاضلاب سمنان، مقرر گردید فرمانداری شهرستان سمنان موضوع استفاده از ظرفیت کارخانه کربنات سدیم برای اجرای شبکه شهری در ازای انتقال پساب‌های شهر سمنان را به استاندار محترم منعکس و در رفع مشکلات اجتماعی برای تکمیل پروژه ایجاد شبکه فاضلاب پیگیری نماید.	فرمانداری شهرستان سمنان
۳	مقرر گردید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری لازم را برای سرمایه‌گذاری کارخانه کربنات سدیم یا سایر کارخانجات دارای صنایع آب بر در پروژه های شبکه فاضلاب شهرهای استان داشته باشد.	معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری
۴	شرکت آب منطقه ای استان در راستای کاهش تنش های آبی اقدامات قانونی موثر را برای استفاده بهینه از چاه‌های صنایع آب بر و یا استفاده از کنتورهای حجمی جهت کنترل مصارف آبی و ترغیب آن‌ها جهت استفاده از پساب‌های فاضلاب داشته باشد و گزارش این موضوع ظرف یک ماه به این سازمان ارسال گردد.	شرکت آب منطقه ای استان
۵	با توجه به قرارداد منعقدۀ آبفا با سرمایه گذار، فرمانداری شهرستان مهدیشهر هماهنگی لازم را با شورای شهر برای تسریع در صدور مجوز انتقال پساب شهری به خارج از شهر داشته باشد.	فرمانداری شهرستان مهدیشهر
۶	نظام مهندسی ساختمان استان در طراحی و اجرای نقشه های تاسیسات بر لزوم اتصال فاضلاب خانگی به شبکه فاضلاب شهری در مناطقی که احداث شبکه صورت گرفته به ناظرین و طراحان و مجریان تاکید نماید. نتیجه به سازمان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال گردد.	سازمان نظام مهندسی ساختمان استان



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

شماره: ۵۸۹۹۶۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

دارد

پیوست:

زهره پیوندی

مدیر نظام فنی، اجرایی و دبیرخانه

شورای فنی استان سمنان

رونوشت:

- معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برای استحضار.
- معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای استحضار.
- فرماندار محترم شهرستان سمنان برای استحضار.
- فرماندار محترم شهرستان مهدیشهر برای استحضار.
- مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری برای استحضار.
- مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان برای استحضار و اقدام لازم.